Protokoll zur Geschwindigkeitsmessung



Auftragsdaten

Auftrags-Nr.: **GK7LUJF0**Maschinentyp: **GAAS80**

Prüfung

Prüfer: sfl

Datum: **20.08.2025**

Regelventil

Art.-Nr. S-CH: **1225853**

Art.-Nr. Parker: D1FP E55M H 9 N B 7 0

Nenndurchfluss: Qn = 32 I/min S/N Parker: GK7LUJF0

Prüfbedingungen

Offset Original:

Parker Korrektur:

Offset n. Korrektur:

Ov

Druck am Ventil:

Other bar


140 bar

51 °C

Messwerte

Eingangsspannung UE [V] Schlittengeschw. v [mm/s] 10.00 13.03 9.00 14.25 7.00 14.61 12.23 5.00 4.00 10.19 3.00 7.85 2.50 6.57 2.00 5.28 1.50 3.94 1.00 2.60 0.75 1.89 1.20 0.50 0.40 0.91 0.30 0.62 0.20 0.39 0.10 0.18 0.00 0.00 -0.10 -0.15 -0.20 -0.38 -0.30 -0.61 -0.40 -0.86 -0.50 -1.12 -0.75 -1.72 -1.00 -2.35 -1.50 -3.52 -2.00 -4.69 -2.50 -5.79 -3.00 -6.89 -4.00 -8.90 -5.00 -10.69 -7.00 -13.21 -9.00 -13.70-10.00 -13.03

Diagramm der Messwerte und Regressionsgerade



Systemparameter für SWEP-Formular

Steigung der Regr.ger.	2.6	mm/s/V
Geschw. bei 0.3 V	0.78	mm/s
Max. Geschw. bei 10 V	13.03	mm/s